

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 08 日

天气：晴

星期：二 气温： 3-11

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、整车实验室、动能物流中心支架安装，停车楼桥架安装直流电缆敷设及逆变器基础块安装。 2、工程进度： （1）停车场楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。组件接地线安装 100%，桥架安装 60%。 （2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 50%。 （3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 96%，支架安装 90%，组件安装 85%，直流电缆敷设完成 45%，组件接地线安装 40%，桥架安装 50%。 （4）整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 60%。 （5）4 台箱变吊装完成。 3、编写监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、整车实验室、动能物流中心支架安装，施工人员 12 人。 2、停车楼桥架安装直流电缆敷设，施工人员 5 人。
	建 设 单 位	检查整车实验室、动能物流中心支架安装；停车楼桥架安装直流电缆敷设。
本 日 现 场 监 理 人 员		赵文渠
记 录 人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：