

# 监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 09 日

天气：晴

星期：三 气温：1-13

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>巡视检查内容：</p> <p>1、整车实验室、动能物流中心支架组件安装，停车楼桥架、接地安装及直流电缆敷设。</p> <p>2、工程进度：</p> <p>(1) 停车场楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。组件接地线安装 100%，桥架安装 70%，接地安装 30%。</p> <p>(2) 乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 50%。</p> <p>(3) 动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 96%，支架安装 95%，组件安装 85%，直流电缆敷设完成 45%，组件接地线安装 40%，桥架安装 50%。</p> <p>(4) 整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 70%。</p> <p>(5) 4 台箱变吊装完成。</p> <p>3、编写监理资料。</p>	
施工 情况	<p>施工单位</p> <p>国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、整车实验室、动能物流中心支架安装，施工人员 12 人。</p> <p>2、停车楼桥架安装直流电缆敷设及接地安装，施工人员 5 人。</p> <p>3、交流电缆进场。</p>
建设 单位	<p>检查整车实验室、动能物流中心支架组件安装；停车楼桥架接地安装及直流电缆敷设。</p>	
本日现场监理人员	赵文渠	
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	