

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 10 日

天气：晴

星期：四 气温：4-13

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视检查内容： 1、整车实验室、动能物流中心支架组件安装，停车楼桥架、接地安装及直流电缆敷设。 2、工程进度： （1）停车场楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。组件接地线安装 100%，桥架安装 80%，接地安装 40%。 （2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 50%。 （3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 96%，支架安装 98%，组件安装 90%，直流电缆敷设完成 45%，组件接地线安装 40%，桥架安装 50%。 （4）整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 80%。 （5）4 台箱变吊装完成。 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、整车实验室、动能物流中心支架安装，施工人员 12 人。 2、停车楼桥架安装直流电缆敷设及接地安装，施工人员 5 人。 3、交流电缆进场。
建设单位	检查整车实验室、动能物流中心支架组件安装；停车楼桥架接地安装及直流电缆敷设。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：