

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 13 日

天气：晴

星期：日 气温：-3--13

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视检查内容： 1、清理屋面积雪 2、工程进度： (1) 停车场楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。组件接地线安装 100%，桥架安装安装 80%，接地安装 40%。 (2) 乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 50%。 (3) 动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 96%，支架安装 100%，组件安装 100%，直流电缆敷设完成 45%，组件接地线安装 40%，桥架安装 50%。 (4) 整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 80%。 (5) 4 台箱变吊装完成。 3、编写监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、动能物流中心清理屋面积雪，施工人员 30 人。
建设 单位		
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：