

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 30 日

天气：晴

星期：四 气温：-9——16

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、NBD 汇集站设备地调，编剧监理资料。 2、工程进度： (1) 停车楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。组件接地线安装 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 (2) 乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 (3) 动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%，直流电缆敷设完成 100%，组件接地线安装 100%，接地安装 100%，桥架安装 100%，逆变器安装完成。 (4) 整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装完成 100%，桥架安装完成 100%，直流电缆安装完成 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 (5) 4 台箱变安装完成。 (6) 低压电缆敷设安装完成。 (7) 汇集站配电柜一次二次接线完成，设备调试完成 90%。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、NBD 汇集站设备地调，施工人员 4 人。
备 注	9 月 4 日至 11 月 29 日停工	
本 日 现 场 监 理 人 员	赵文渠	
记 录 人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	