

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 14 日

天气：晴

星期：二 气温：-7—-17

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视检查内容： 1、NBD 项目汇集站正在设计审批中。 2、工程进度： （1）动能物流中心：容量：976.605kWp，组件安装完成 100%；逆变器安装未开始；直流线缆接线完成；桥架安装完成 50%，（桥架盖板未盖）；交流电缆敷设完成；接地焊接完成；直流电缆保护管完成 80%。 （2）停车楼：容量：937.2kWp，组件安装完成 100%；逆变器安装未开始；直流线缆接线完成 100%；桥架安装完成 50%，（桥架盖板未盖）；交流电缆敷设完成；接地焊接完成；直流电缆保护管完成 100%。 （3）整车实验室：容量：383.4kWp，组件安装完成 100%；逆变器安装未开始；直流线缆接线未开始；桥架安装完成 50%，（屋面下连廊外立面桥架未固定，桥架盖板未盖）；交流电缆敷设完成；接地焊接未开始；直流电缆保护管未安装。 （4）乘用车对标车间：容量：89.46kWp，组件安装完成 100%；逆变器安装未开始；直流线缆接线完成；桥架安装完成 50%，（桥架盖板未盖）；交流电缆敷设完成；接地焊接完成；直流电缆保护管未安装。 （5）4 台箱变吊装完成。 3、编写监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、现场无施工。 2、汇集站设计审批中。
建设 单位		
本日现场监理人员		赵文渠

记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
----------	----------------------