

# 监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 02 日

天气：阴

星期：一            气温 19—4

工程名称:一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 监理<br>工作<br>情况 | 巡视检查内容：<br><br>1、动能中心逆变器安装、桥架安装。<br><br>2、工程进度：<br><br>（1）停车楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%. 组件接地线安装 100%，桥架安装安装 90%，接地安装 100%。<br><br>（2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 90%。<br><br>（3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 96%，支架安装 100%，组件安装 100%，直流电缆敷设完成 70%，组件接地线安装 60%，桥架安装 90%。<br><br>（4）整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装完成 100%。。<br><br>（5）4 台箱变吊装完成。<br><br>3、编写监理资料。 |                            |
| 施工<br>情况       | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 施工内容及进度                    |
|                | 国网吉林综合能源服务有限公司<br>隆基森特新能源有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1、动能中心逆变器安装、桥架安装，施工人员 9 人。 |
| 建设<br>单位       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| 本日现场监理人员       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 赵文渠                        |
| 记录人： 赵文渠       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：       |