

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 06 日

天气：阴

星期：四 气温：9—-1

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视检查内容：		
	1、相变电缆敷设封堵，接地扁铁焊接，整车实验室接地焊接。		
	2、工程进度：		
	（1）停车楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%. 组件接地线安装 100%，桥架安装 90%，接地安装 100%。		
	（2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 90%。		
	（3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 96%，支架安装 100%，组件安装 100%，直流电缆敷设完成 70%，组件接地线安装 60%，桥架安装 90%。		
施工 情况	（4）整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装完成 100%。。		
	（5）4 台箱变吊装完成。		
	3、编写监理资料。		
施工 情况	施工单位	施工内容及进度	
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、相变电缆敷设封堵，接地扁铁焊接，整车实验室接地焊接，施工人员 8 人。	
建设 单位			
本日现场监理人员		赵文渠	
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	