

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 10 日

天气：晴

星期：三 气温：19-5

工程名称:一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、汇集站钢结构安装。 2、工程进度： （1）停车楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%. 组件接地线安装 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 （2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 （3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%，直流电缆敷设完成 100%，组件接地线安装 100%，接地安装 100%，桥架安装 100%，逆变器安装完成。 （4）整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装完成 100%，桥架安装完成 100%，直流电缆安装完成 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 （5）4 台箱变安装完成。 （6）低压电缆敷设安装完成。 （7）汇集站施工 3、编写监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、汇集站钢结构安装，施工人员 4 人，电焊机一台.
备 注		
本 日 现 场 监 理 人 员		赵文渠
记 录 人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：