

# 监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 11 日

天气：晴

星期：四            气温：23-5

工程名称:一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视检查内容：<br><br>1、汇集站钢结构主体安装完成。<br><br>2、工程进度：<br><br>（1）停车楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%. 组件接地线安装 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。<br><br>（2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。<br><br>（3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%，直流电缆敷设完成 100%，组件接地线安装 100%，接地安装 100%，桥架安装 100%，逆变器安装完成。<br><br>（4）整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装完成 100%，桥架安装完成 100%，直流电缆安装完成 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。<br><br>（5）4 台箱变安装完成。<br><br>（6）低压电缆敷设安装完成。<br><br>（7）汇集站施工<br><br>3、编写监理资料。 |                                    |
|                            | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 施 工 内 容 及 进 度                      |
| 施 工 情 况                    | 国网吉林综合能源服务有限公司<br>隆基森特新能源有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1、汇集站钢结构主体安装完成，高压电缆路径协商确定中，今日暂停施工。 |
| 备 注                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 赵文渠                                |
| 记录人： 赵文渠                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：               |