

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 27 日

天气：晴

星期：六

气温：25-14

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视检查内容： 1、汇集站外墙面漆喷涂完成，高压电缆检查井开挖预制井安装。 2、工程进度： （1）停车楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。组件接地线安装 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 （2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 （3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%，直流电缆敷设完成 100%，组件接地线安装 100%，接地安装 100%，桥架安装 100%，逆变器安装完成。 （4）整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装完成 100%，桥架安装完成 100%，直流电缆安装完成 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 （5）4 台箱变安装完成。 （6）低压电缆敷设安装完成。 （7）汇集站施工完成。 （8）高压电缆顶管 3、编写监理资料。	
	施工单位	施工内容及进度
施工 情况	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、汇集站外墙面漆喷涂完成，高压电缆检查井开挖预制井安装，施工人员 8 人，挖机 1 台。
备注	5 月 24 日-26 日高压电缆、配电柜及检查井材料备置	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

