

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 29 日

天气：晴

星期：一

气温：23-11

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、高压电缆敷设 2、工程进度： (1) 停车楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。组件接地线安装 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 (2) 乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 (3) 动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%，直流电缆敷设完成 100%，组件接地线安装 100%，接地安装 100%，桥架安装 100%，逆变器安装完成。 (4) 整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装完成 100%，桥架安装完成 100%，直流电缆安装完成 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 (5) 4 台箱变安装完成。 (6) 低压电缆敷设安装完成。 (7) 汇集站施工完成。 (8) 高压电缆顶管 3、编写监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、高压电缆（120X2 根 50X2 根铝芯）敷设，施工人员 10 人，挖机 1 台。
备 注	5 月 27 日暂停施工	
本 日 现 场 监 理 人 员		赵文渠
记 录 人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

