

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 22 日

天气：阴

星期：四

气温：28-17

工程名称:一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视检查内容： 1、检查汇集站安全检查。 2、工程进度： （1）停车楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%. 组件接地线安装 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 （2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 （3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%，直流电缆敷设完成 100%，组件接地线安装 100%，接地安装 100%，桥架安装 100%，逆变器安装完成。 （4）整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装完成 100%，桥架安装完成 100%，直流电缆安装完成 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 （5）4 台箱变安装完成。 （6）低压电缆敷设安装完成。 （7）汇集站施工完成，高压电缆敷设 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、汇集站屋顶钢结构绝缘不锈钢板尺寸制作误差需更换，更换材料由于红旗放假进场手续不好办理今日暂停施工。
备注		
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：