

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 06 日

天气：晴

星期：二 气温：27-16

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视检查内容： 1、一汽项目现场查看动能公司是否私自发电，检查结果没有；下午参加总包单位组织关于施工计划会议。 2、工程进度： (1) 停车楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。组件接地线安装 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 (2) 乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 (3) 动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%，直流电缆敷设完成 100%，组件接地线安装 100%，接地安装 100%，桥架安装 100%，逆变器安装完成。 (4) 整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装完成 100%，桥架安装完成 100%，直流电缆安装完成 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 (5) 4 台箱变安装完成。 (6) 低压电缆敷设安装完成。 (7) 汇集站施工完成，高压电缆敷设 3、编写监理资料。	
	施工单位	施工内容及进度
施工 情况	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、吉林国网总包单位开会，主要内容：一汽红旗、一汽总部项目施工计划。
备注	2023 年 5 月 30 日至今由于分包单位资金问题停工	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：