

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 21 日

天气：雨

星期：一 气温：27-20

工程名称:一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视检查内容： 1、NBD 项目汇集站设备调试，编剧监理资料。 2、工程进度： （1）停车楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%. 组件接地线安装 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 （2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 （3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%，直流电缆敷设完成 100%，组件接地线安装 100%，接地安装 100%，桥架安装 100%，逆变器安装完成。 （4）整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装完成 100%，桥架安装完成 100%，直流电缆安装完成 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 （5）4 台箱变安装完成。 （6）低压电缆敷设安装完成。 （7）汇集站配电柜二次接线。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、NBD 项目汇集站南瑞公司调试设备，施工人员 4 人。
备注	12 日至 20 日施工暂停	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：