

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 04 日

天气：晴

星期：一 气温：26-16

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、一汽红旗问题消缺，NBD 汇集站设备调试，编剧监理资料。 2、工程进度： (1) 停车楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。组件接地线安装 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 (2) 乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%，桥架安装 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 (3) 动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%，直流电缆敷设完成 100%，组件接地线安装 100%，接地安装 100%，桥架安装 100%，逆变器安装完成。 (4) 整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%，支架安装 100%，组件安装完成 100%，桥架安装完成 100%，直流电缆安装完成 100%，接地安装 100%，逆变器安装完成。 (5) 4 台箱变安装完成。 (6) 低压电缆敷设安装完成。 (7) 汇集站配电柜二次接线。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、一汽红旗遗留问题消缺，NBD 汇集站设备调试，绝缘地板革铺设，施工人员 6 人。
备 注	8 月 28 日-9 月 3 日一汽红旗项目遗留问题消缺	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：