

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 06 月 28

天气: 雨转晴

星期: 二

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午巡视 NBD 屋顶项目支架基础模板制作及预埋钢筋绑扎情况, 现场施工人员安全用品佩戴齐全, 材料堆放基本整齐, 钢筋绑扎质量符合图纸设计, 下午对红旗厂区材料进场情况进行核实, 因材料进场不及时未施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 NBD 屋顶支架水泥基础施工人员 7 人 管理 2 人。 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 230 片。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

