

监 理 日 志 ()

日期: 2021年 06 月 29

天气: 雨转晴

星期: 二

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>今日主要巡视 NBD 屋顶项目支架水泥基础预制情况进行检查, 发现预埋 U 型螺栓规格未达到图纸设计 M10 螺栓标准, 螺栓、螺帽镀锌层与图纸设计偏差较大, 且位置摆放不够统一, 现场指令停止此工序施工, 更换合格材料, 第二批材料进场报我部验收合格方可使用, 并要求现场负责人对此工序做好技术交底。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 NBD 屋顶支架水泥基础施工人员 7 人 管理 2 人。 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 270 片。 基础预制 10 组。
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

