

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 12 日

天气：晴

星期：二

气温：21~30°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	今日一汽红旗项目由于开工手续没办理完成，总包单位对湖南鸿源已开工的 1#2#箱变基础开工项目停工，项目部：一、监理对鸿源负责人箱变施工要求：1.钢筋进场监理见证取样，送检试验室复试，最终取得各种型号规格的钢筋复试报告、钢筋出厂合格证及试验室资质。2.商品混凝土出厂报告和一套相关混凝土资料。3.浇灌混凝土每台箱变基础留置砼试块两组。4. 停检验收点：基础验槽、钢筋模板验收和基础回填。二审核总包单位上报的《临时用电专项方案》和《雨季施工方案》。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	1#2#箱变基础停工。
其它事项	业主办理手续：1、审核签字盖章《施工人员入场审核表》、《施工入场工具清单》	
本日现场监理人员	赵文渠	
记录人：赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

