

监 理 日 志 ()

日期: 2021年 07 月 13

天气: 雨转晴

星期: 二

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视和业主方一起前往 NBD 项目支架水泥基础预制现场, 施工人员安全用品佩戴齐全, 因近期天气较热, 督促施工负责人做好防暑工作, 采购防暑物品, 调整施工时间避开高温时间段, 做好水泥基础养护。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 NBD 屋顶支架水泥基础施工人员 7 人 管理 2 人。 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 3000 片。 基础预制 850 组。
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	