

监 理 日 志 ()

日期: 2021年 07 月 15

天气: 晴

星期: 四

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>今日主要对 NBD 项目支架基础施工进行巡视, 现场施工人员安全用品佩戴齐全, 因天气较热督促施工单位抓紧采购防暑药品等防中暑措施, 调整施工时间, 避开高温时段, 检查支架基础施工质量, 振捣基本到位, 螺栓位置基本统一, 表面蜂窝麻面现象减少, 7 日强度检测 22 兆帕左右, 现场监督试块制作, 作为验证配合比证据, 并要求做好现场基础养护。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 NBD 屋顶支架水泥基础施工人员 9 人 管理 2 人。 模板制作完成 215 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 4000 片。 支架基础预制 1360 组。
其它事项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

