

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 07 月 17

天气: 晴

星期: 六

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视 NBD 项目支架基础预制, 天气较热现场防暑物品齐全, 未采购藿香正气水, 施工人员进行配重块养护, 现场配重块蜂窝麻面现象减少, 振捣基本到位, 整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 NBD 屋顶支架水泥基础施工人员 9 人 管理 2 人。 模板制作完成 215 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 4000 片。 支架基础预制 1620 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):