

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 07 月 19

天气: 晴

星期: 二

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	陪同业主对 NBD 项目支架基础预制现场进行巡视, 施工人员安全用品佩戴齐全, 天气较热现场配备了绿豆汤及清凉油, 调整了午休时间, 检查现场预埋件规格型号符合图纸设计, 检查现场模板个别出现损坏, 要求及时更换, 保证基础质量并做好养护。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 NBD 屋顶支架水泥基础施工人员 7 人 管理 2 人。 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 4000 片, 基础 1780 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):