

监 理 日 志 ()

日期: 2021年 07 月 22

天气: 晴

星期: 四

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

| | | |
|----------|--|---|
| 监理工作情况 | 巡视 NBD 项目支架水泥基础制作, 施工人员安全用品佩戴齐全, 检查配重块表面蜂窝麻面现象减少, 部分模板出现损坏, 现场要求个更换, 查看图纸整理监理资料。 | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司 | 红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 NBD 屋顶支架水泥基础施工人员 7 人 管理 2 人。 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 4000 片, 基础 1900 组。 |
| 其它事项 | | |
| 本日现场监理人员 | 杨铃铃 | |
| 记录人: 杨铃铃 | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): | |