

监 理 日 志 ()

日期: 2021年 07 月 28

天气: 晴

星期: 二

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	今日上午与业主一起前往红旗 7 号门参加进场培训及进场手续办理, 下午前往 NBD 项目支架预制块制作现场, 对支架配重块强度进行检查, 其中一排强度不达标, 我方将跟进后续检测, 检查现场防暑物质准备齐全。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 NBD 屋顶支架水泥基础施工人员 7 人 管理 2 人。 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 4000 片, 基础 2750 组。
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	