

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 07 月 29

天气: 晴

星期: 四

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午前往红旗七号门二次办理入场手续录入事宜, 下午前往 NBD 项目支架配重块预制现场, 施工人员安全用品佩戴齐全, 个别模板损坏漏浆, 现场要求更换保证施工质量, 检查配重块制作质量, 个别配重块底部存在蜂窝现场, 要求现场负责人对振捣人员做好交底加强振捣, 对出现蜂窝的基础进行修复。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 NBD 屋顶支架水泥基础施工人员 7 人 管理 2 人。 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 4000 片, 基础 2750 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):