

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 07 月 30

天气: 晴

星期: 五

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午与业主一起前往红旗厂区参加一汽红旗安全管理处组织的专项会议，下午下雨现场未进行施工，总包单位继续协调人员进场事宜，整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台，组件到货 6552 块。 NBD 屋顶支架水泥基础施工人员 7 人 管理 2 人。 模板制作完成 220 套，预埋钢筋网片绑扎完成 4000 片，基础 2950 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):