

监 理 日 志 ()

日期: 2021年 08月 04

天气: 晴

星期: 三

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	上午协助业主前往红旗项目进行屋面交接, 下午与业主国网总包单位人员一起前往支架生产企业查看支架生产质量, 经我方检查支架规格型号与图纸出现偏差, 业主现场要求总包单位必须按照图纸设计进行生产, 择日进行复查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 NBD 屋顶支架水泥基础施工人员 7 人 管理 2 人。 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 4000 片, 基础 3300 组。
其它事项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):