

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 08 月 08

天气: 晴

星期: 日

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视 NBD 项目支架水泥基础预制现场, 施工现场人员安全用品佩戴齐全, 防暑物质基本配置到位, 检查基础制作质量, 个别基础表面存在蜂窝麻面现场, 要求加强振捣, 模板反复使用部分出现损坏现象, 今日复查基本更换完成。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 NBD 屋顶支架水泥基础施工人员 7 人 管理 2 人。 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 6000 片, 基础 4500 组。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	