

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 08 月 16

星期: 一

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 25~32°

监 理 工 作 情 况	下雨现场未施工，查看图纸为后续检查做好准备，整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林 综合能源 服务有限 公司 隆基绿能 光伏工程 有限公司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台，组件到货 6552 块。 NBD 屋顶支架水泥基础施工人员 7 人 管理 2 人。 模板制作完成 220 套，预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片，基础 6200 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):