

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 08 月 20

天气: 晴

星期: 五

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日前往红旗项目, 电气施工人员进行红旗厂电缆沟检查是否畅通, 预计明日吊车进场, 对前期所需安全防护材料进行吊装, 为进场施工做好准备工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片, 基础 6200 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):