

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 08 月 27

天气: 晴

星期: 五

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日主要对红旗项目进行安全交底技术交底, 检查现场施工人员安全用品佩戴齐全, 检查现场吊装, 风力较大现场要求必须增加牵引绳, 构件处吊装带增加防护措施, 六级以上风力禁止吊装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林 综合能源 服务有限 公司 隆基绿能 光伏工程 有限公司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 红旗项目施工人员 11 人 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片, 基础 6200 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):