

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 08 月 28

天气: 晴

星期: 六

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视红旗项目支架安装, 现场施工人员安全用品佩戴齐全, 因屋面为 TPO 材质, 对现场檩托焊接人员要求做好焊接时飞溅防护, 防止烫坏屋面, 检查焊接质量, 焊缝饱满均匀无虚焊, 满足图纸围焊要求, 现场要求施工人员焊接完成做好焊渣清理, 为防腐做好准备。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 红旗项目施工人员 11 人 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片, 基础 6200 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):