

监 理 日 志 ()

日期: 2021年 09月 03

天气: 晴

星期: 四

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视红旗项目支架安装, 上午人员进行支架试装, 发现斜梁尺寸出现偏差, 拉杆安装错误, 现场监督调整, 下午调整完毕进行组件吊装, 吊车周围设置警示标识, 吊装方案符合现场实际需求, 调至屋面组件及时分散, 监督两人分散组件并做好固定, 检查组件平整度基本在同一轴线保证美观及质量。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	