

监 理 日 志 ()

日期: 2021年 09月 05

天气: 晴

星期: 六

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视红旗项目施工现场, 施工人员安全用品佩戴齐全, 安全标语警示标识布置到位, 施工人员对试装组件发现的支架安装孔对角线误差进行调整, 保证后期组件安装顺利, 审查二次图纸发现多处与现场实际尺寸不符, 做好记录通知整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 红旗项目施工人员 11 人 H 冲压小屋面支架基本安装完成 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片, 基础 6200 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):