

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 09 月 09

天气: 晴

星期: 四

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工人员进行组件安装, 个别安装组件两边悬挑与图纸设计不符, 现场要求张整改, 下午下雨未施工。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 红旗项目施工人员 11 人 H 冲压小屋面支架安装完成组件安装 300 块 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片, 基础 6200 组。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	