

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 09 月 11

天气: 晴

星期: 六

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工人员进行组件安装, 检查组件安装质量, 组件两端基本一致, 个别区域发现中压块未靠实紧固不到位, 现场要求整改明日进行复查.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗项目支架安装 10 人, 吊车 1 台。H 焊装车间小屋面组件安装完成 630 块
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):