

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 09 月 15

天气: 晴

星期: 三

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视红旗项目施工现场，施工人员进行 H 冲压小屋面临边防护拆除及大屋面支架安装前定位放线，剩余支架材料预计明日进场		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗项目防护拆除 6 人，吊车 1 台。H 焊装车间小屋面组件安装完成 630 块	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人： 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	