

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2021 年 09 月 16

天气: 雨

星期: 四

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                       |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视红旗项目施工现场, 由于天气及材料进场不及时现场进项小屋面材料及工具转移至大屋面, 未进行其他项施工                  |                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                               | 施 工 内 容 及 进 度                           |
|                            | 国 网 吉 林<br>综 合 能 源<br>服 务 有 限<br>公 司<br>隆 基 绿 能<br>光 伏 工 程<br>有 限 公 司 | 红旗项目材料转运 6。H 焊装车间小屋面组件安装完成 630 块        |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                       |                                         |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                       | 杨 铃 铃                                   |
| 记 录 人: 杨 铃 铃               |                                                                       | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) : |