

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 09 月 17

天气: 雨

星期: 五

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午红旗项目 H 冲压屋面第二批支架到货, 检查支架规格型号符合图纸设计, 中午国网组织现场施工负责人进行节前安全会议, 下午对现场施工屋面安全巡视, 防护网及屋面保护材料铺装完毕, 明日进行冲压大屋面檩托焊接。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗项目冲压大屋面防护 8 人。H 焊装车间小屋面组件安装完成 630 块
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :