

监 理 日 志 ()

日期: 2021年 09月 24

天气: 雨

星期: 五

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	与业主方巡视现场施工, 今日进行冲压车间大屋面支架托板安装, 现场施工人员安全用品佩戴齐全, 工序有序进行检查托焊接质量出现虚焊漏焊及焊漏现象, 现场提出警告更换焊接人员, 审查特殊作业证无证人员禁止施焊, 焊接人员我方进行焊接查验合格方可进行现场施焊, 明日现场进行复查。	
施 工 情 况	施 工 单 位 国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 H 冲压大屋面支架施工 9 人, H 焊装车间小屋面组件安装完成 630 块
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	