

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 09 月 27

天气: 雨

星期: 一

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午下雨现场未施工, 下午巡视现场发现屋面两人未佩戴安全帽, 托板焊接防护不到位, 两处烫漏 TPO 屋面, 现场仍在使用的不符合图纸设计螺栓垫片等形成监理通知单下发至业主及施工项目部。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林 综合能源 服务有限公司 隆基绿能 光伏工程 有限公司	支架安装 9 人, H 焊装车间小屋面组件安装完成 630 块
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):