

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 09 月 29

天气: 雨

星期: 三

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场, 施工人员安全用品佩戴齐全, 托板焊接防护基本到位, 焊缝质量一般个别焊口不够饱满有漏焊现象, 现场提出整改, 不锈钢螺栓进场使用规格型号符合图纸设计, 预计明日完成 H 车间托板焊接。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	支架安装 9 人, H 焊装车间小屋面组件安装完成 630 块
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):