

监 理 日 志 ()

日期: 2021年 09月 30

天气: 雨

星期: 四

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场, 施工人员安全用品佩戴齐全, 检查托板焊接焊缝基本达到图纸设计, 检查托板防腐个别托板焊渣清理不彻底, 现场要求二次清理, 目前进行第一次底漆施工粉刷基本全面, 检查斜梁安装螺栓采用不锈钢螺栓符合图纸设计。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片, 基础 6300 组。 红旗项目 H 冲压屋面托板焊接斜梁安装 9 人, 逆变器支架制作 4 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	