

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 10 月 01

天气: 雨

星期: 五

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工人员安全用品佩戴齐全, 进行 H 冲压大屋面斜梁安装, 螺栓基本紧固到位, 下午进行国网系统安全考试, 因材料 3 号进场, 明日预计停工待料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片, 基础 6300 组。 红旗项目 H 冲压屋面托板焊接斜梁安装 9 人, 逆变器支架制作 4 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	