

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 10 月 04

天气: 雨

星期: 一

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工人员进行到场材料吊装，吊车周围设置警示标识，安全员在岗指挥吊装，上午九点三十分国家电网领导国庆期间现场安全文明施工进行检查十一点离场，吊装至屋面材料均及时分散。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台，组件到货 6552 块。 预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片，基础 6300 组。 红旗项目 H 冲压屋面桥架安装 4 人，支架檩条托板安装，檩条散料 9 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人： 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	