

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2021年 10月 08

天气: 晴

星期: 五

气温: 4~18°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视红旗项目施工现场, 施工人员进行支架吊装, 吊车周围警示标识设置齐全, 安全员现场指挥吊装, 巡视屋面拉杆安装, 外漏丝扣不符合规范要求, 部分螺栓未更换, 现场通知施工负责人进行整改, 明日进行复查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。  预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片, 基础 6300 组。  红旗项目 H 冲压屋面桥檩条散料 19 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :	