

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 10 月 11

天气: 晴

星期: 一

气温: 4~18°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视红旗项目施工现场，施工人员安全用品佩戴齐全，国网安全云平台上线监控现场安全施工，检查现场支架安装个别小组安装质量较高满足图纸设计及规范要求，现场通知各施工小组进行现场学习，下午业主方胡总抵达现场协调箱变位置及 NBD 项目进场事宜。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台，组件到货 6552 块。 预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片，基础 6300 组。 红旗项目 H 冲压屋面檩条组件安装 14 人，组件安装配合 1 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人： 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	