

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 10 月 12

天气: 晴

星期: 二

气温: 4~18°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视红旗项目施工现场, 施工人员安全用品佩戴齐全, 进行组件吊装散料及安装, 吊车周围警示标识设置齐全, 组件散料采用两人散料, 检查组件安装质量个别压块存在缝隙, 现场要求中边压块牢固紧密, 整改完成后进行复查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片, 基础 6300 组。 红旗项目 H 冲压屋面檩条组件安装 14 人, 组件安装配合 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):