

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 10 月 14

天气: 晴

星期: 四

气温: 4~18°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视红旗项目施工现场，施工人员安全用品佩戴齐全，进行组件吊装散料及安装，吊车周围警示标识设置齐全，组件散料采用两人散料，对昨日发现的问题进行复查，施工质量较昨日有所提高，檩条拉杆外漏基本一致，组件中压块基本严密，检查组件紧固度，个别未紧固到位，现场要求加强紧固。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台，组件到货 6552 块。 红旗项目 H 冲压屋面檩条组件安装 14 人，管理 1 人，檩条打孔 2 人 吊车一台 组件安装完成约 1400 块。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人： 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	